

Российская Федерация
Курская область Медвенский район

МКУК «КОММУНАРСКИЙ СДК»

307043, Курская область, Медвенский район, с. Высокое, дом 130А
тел./факс: (471 46) 4-84-22; 4-81-18; e-mail: visoksk-m46@yandex.ru

от 10.12.2019 года

№ 567

Общество с ограниченной ответственностью «АНГА»
Директору Г.Б. Петрову
Адрес: 305019, Курская область, г. Курск,
ул. Антокольского, д. №14

ТРЕБОВАНИЕ
об уплате неустойки (пени)

17 июня 2019 года между МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области и Обществом с ограниченной ответственностью «АНГА», в лице директора Петрова Георгия Борисовича был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 №0844300073219000002-01 от 17.06.2019 года (далее Контракт).

На основании дополнительного соглашения №1 к Контракту от 11.09.2019 года и локального сметного расчета по увеличению объема работ внесены изменения в цену Контракта пункт 2.1, что составляет 2 481 993,03 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто три рубля 03 копейки).

В соответствии с пунктом 3.1 указанного Контракта работы должны быть выполнены Подрядчиком в течение 90 дней с момента его заключения (т.е. до 14.09.2019 г. включительно).

Вместе с тем, в нарушение условий Контракта общество с ограниченной ответственностью «АНГА» обязательства по Контракту выполнило не в полном объеме.

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,

заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 7.3 Контракта установлен порядок расчета пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

По состоянию на 10 декабря 2019 года (за период с 16.09.2019 г. (так как 15.09.2019 г. – выходной день) по 10.12.2019 г.) размер пени за просрочку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «АНГА» обязательств по договору составил 4 362,29 (Четыре тысячи триста шестьдесят два рубля 29 копеек) (расчет прилагается).

С учетом изложенного сообщаем Вам о необходимости уплаты вышеуказанной пени до оплаты заказчиком выполненных работ (в связи с тем, что при публикации в ЕИС сведений об исполнении контракта в случае наличия выставленных пеней необходимо внесение информации об их уплате).

Уплату пени перечислить ГРБС Администрации Высокского сельсовета Медвенского района Курской области по следующим реквизитам:

УФК по Курской области

(Администрация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области)

ИНН	4615002306
КПП	461501001
Л/С администратора дохода	04443027310
Расчетный счет	40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курск	
БИК	043807001
ОКПО	04182305
ОКВЭД	84.11.35
ОКТМО	38624408 - <i>Обязательно для заполнения</i>
КБК 001 1 16 33050 10 0000 140	<i>– Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок -</i>
	<i>Обязательно для заполнения</i>

Назначение платежа: *Оплата неустойки (пени) по требов. N567 от 10.12.2019г, согл. мун.контр. №0844300073219000002-01 от 17.06.2019г. за кап. ремонт крыши Спасского СДК - филиала МКУК "Коммунарский СДК"*

Заказчик:



/Т.А. Долженкова

Исполнитель
Гл. бухгалтер
Гнездилова Л.В.
8(47146) 4-81-18
e-mail: lgnezdilova@yandex.ru

Столыгина 10.12.2019г.

Гнездилова Л.В.

*Приложение
к требованию об уплате неустойки (пени)*

РАСЧЕТ ПЕНИ

по муниципальному контракту № 0844300073219000002-01 от 17.06.2019 года

Пунктом 7.3 контракта № 0844300073219000002-01 от 17.06.2019 года в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено:

«7.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком».

Сумма неисполненных обязательств	Период просрочки			Ставка	Формула	Пени
	с	по	дней			
2 481 993,03 – 2 256 357,30 = 225 635,73	16.09.2019	27.10.2019	42	7	$225\ 635,73 \times 42 \times 1/300 \times 7\%$	2 211,23 р.
2 481 993,03 – 2 256 357,30 = 225 635,73	28.10.2019	10.12.2019	44	6,5	$225\ 635,73 \times 44 \times 1/300 \times 6,5\%$	2 151,06 р.
Сумма неустойки (пени): 4 362,29 руб.						

Расчет составила:
Главный бухгалтер



Л.В. Гнездилова