

Российская Федерация
Курская область Медвенский район

МКУК «КОММУНАРСКИЙ СДК»
307043, Курская область, Медвенский район, с. Высокое, дом 130А
тел./факс: (471 46) 4-84-22; 4-81-18; e-mail: visoksk-m46@yandex.ru

от 16.12.2020 года

№ 28

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ПРОФИТ»
Директору А.А. Иванову
Адрес: 305000, Курская область, г. Курск,
ул. Димитрова, д. №37, кв.9

ТРЕБОВАНИЕ
об уплате неустойки (пени)

07 сентября 2020 года между МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИТ», в лице директора Иванова Артем Алексеевича, был заключен муниципальный контракт на капитальный фасада Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 №1-2020 от 07.09.2020 года (далее Контракт).

В соответствии с пунктом 3.1 указанного Контракта работы должны быть выполнены Подрядчиком до 20.11.2020г.

Вместе с тем, в нарушение условий Контракта общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИТ» обязательства по Контракту выполнило не в полном объеме.

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 8.3 Контракта установлен порядок расчета пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

По состоянию на 16 декабря 2020 года размер пени за просрочку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИТ» обязательств по договору составил 5 303,57 (Пять тысяч триста три) рубля 57 копеек (расчет прилагается).

С учетом изложенного сообщаем Вам о необходимости уплаты вышеуказанной пени до оплаты заказчиком выполненных работ (в связи с тем, что при публикации в ЕИС сведений об исполнении контракта в случае наличия выставленных пеней необходимо внесение информации об их уплате).

Уплату пени перечислить ГРБС Администрации Высокского сельсовета по следующим реквизитам:

УФК по Курской области

(Администрация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области)

ИНН 4615002306
КПП 461501001
Л/С администратора дохода 04443027310

Расчетный счет 40101810445250010003 в Отделении Курск

г.Курск

БИК 043807001

ОКПО 04182305

ОКВЭД 84.11.35

ОКТМО 38624408 - Обязательно для заполнения

КБК 001 1 16 33050 10 0000 140 – Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок -
Обязательно для заполнения

Назначение платежа: *Оплата неустойки (пени) по требов.№28 от 16.12.2020г, согл.мун.контр.№ 1-2020 от 07.09.2020г. за кап. фасада Спасского СДК- филиала МКУК "Коммунарский СДК"*

Заказчик:



Долженкова - /Т.А. Долженкова

Получено

16.12.20

(Дата)

[Signature]

(Подпись)

Могилевский А.А.

(Расшифровка подписи)

Исполнитель
Гл. бухгалтер
Гнездилова Л.В.
8(47146) 4-81-18
e-mail: lgnezdilova@yandex.ru

Приложение
к требованию об уплате неустойки (пени)

РАСЧЕТ ПЕНИ
по муниципальному контракту № 1-2020 от 07.09.2020 года

Пунктом 8.3 контракта № 1-2020 от 07.12.2020 года в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено:

«8.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени».

Сумма неисполненных обязательств	Период просрочки			Ставка	Формула	Пени
	с	по	дней			
1 439 882	20.11.2020	15.12.2020	26	4,25	$1\,439\,882 \times 26 \times 1/300 \times 4,25\%$	5 303,57 р.
Сумма пени: 5 303,57 руб.						

Расчет составила:
Главный бухгалтер



Л.В. Гнездилова